

Информация о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, выполняемых за счет средств, полученных от пользования платными парковками

Благоустройство дворовых территорий

	План		Факт на 1.09.2014		% от плана	Динамика за неделю (кол-во завершенных объектов)
	Кол-во объектов	Сумма	Кол-во объектов	Сумма	Кол-во объектов	
I Транш	70	270 635,6	70	270 635,6	100%	49
II Транш	304	466 092,5	134	170 223,9	44%	32
Итого:	374	736 728,1	204	440 859,5	55%	81

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов

	План		Факт на 1.09.2014		% от плана	Динамика за неделю (кол-во завершенных объектов)
	Кол-во объектов	Сумма	Кол-во объектов	Сумма	Кол-во объектов	
I Транш	104	358 855,3	13	28 505,4	13%	13
Итого:	104	358 855,3	13	28 505,4	13%	13